

附录 B

河南省普通干线公路养护工程交工验收证书

交工验收时间: 2026年7月28日

交工验收证书第 号

工程名称	林州市 G234 兴阳线合涧桥预防养护项目
项目法人	林州市公路事业发展中心
设计单位	河南中原公路勘察设计有限公司
施工单位	河南昊锦建设集团有限公司
监理单位	濮阳市通达路桥工程监理有限公司

本合同段主要工程量:

1、铣刨 12cm 沥青混凝土路面 1196.94m³, 乳化沥青黏层 9974.5m², 7cm 厚粗粒式改性沥青混凝土 9974.5m², 5cm 厚中粒式改性沥青混凝土 9974.5m²。

2、1cm 厚聚合物水泥砂浆修复 109.9m², 灌密封胶封闭 165.05m, 水泥砂浆勾缝 133.2m², FTR-3 防水层 6371m², ϕ 110PVC 排水管 (含雨水斗及配件) 634m, 蒸发池 (10*10*1.2m) 2 座
四氟板式橡胶组合支座 GBZYH (300*65) 64 个, 板式橡胶支座 GBZY (400*84) 112 个。

3、钢筋混凝土护栏涂装 1329.6m², 热熔型涂料标线 354.32m², 振荡标线 169.2m²。

本合同段价款	原合同	2980000 元	实际	2673569.26 元
本合同段工期	原合同	60 天	实际	55 天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件)

1、工程质量情况:

经审核, 该合同段工程质量满足设计文件和技术规范要求, 工程质量合格。

2、合同执行情况:

合同约定的各项内容已完成。

3、遗留问题、缺陷的处理意见:

无。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

王利



2026年7月28日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

董学乾



2026年7月28日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

于世鹏




2026年7月28日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

侯峰



2026年7月28日

(注:表中内容较多时,可用附件。)